



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

งานพัสดุกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒

(นางชญัญญา อ่อนน้อม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) (ประจำปีงบประมาณที่ ๑)
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ/บริเวณ(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑	เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๕๑ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๓,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒	เก้าอี้ผู้บริหารจำนวน ๕ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๗,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๓,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔	เก้าอี้วงกลม จำนวน ๕ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๕	เก้าอี้รองบริหารจากแบบยกลูกหวาย ขนาด ๓๖,๐๐๐ ปีที่ จำนวน ๔ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๘๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๖	เก้าอี้รองอธิบดีจากแบบยกลูกหวาย ขนาด ๑๘๐๐๐ ปีที่ จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๕,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๗	เก้าอี้รองอธิบดีจากแบบยกลูกหวาย จำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๘	เก้าอี้รองอธิบดีจากแบบยกลูกหวาย จำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประเภทที่ ๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมนตรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๘	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสำหรับห้อง (ผู้บริหาร) จำนวน ๒ ตู้	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๓,๘๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ผู้บริหาร) จำนวน ๑ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	จัดซื้อโต๊ะเบเนอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๘๗๙,๐๐๐	ประกวดราคา						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง (ห้องผู้บริหาร)	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๘๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	จัดซื้อตู้เหล็กชั้นวางแฟ้ม ชั้น (๕๐ช่อง) จำนวน ๕ ตู้	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประเภทโครงการ) ๑)
 หมวดค่าครุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอทับปุด จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ประมาณสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๑๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๑๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๘,๘๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๑๙	จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑,๓๕๘,๐๐๐	ประกวดราคา						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๐	จัดซื้อเครื่องขึ้นน้ำหนักพร้อมตัววัด ถ่านระบบดิจิทัล จำนวน ๓ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๘,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๑	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก ๔ ฟุต จำนวน ๘ ตู้	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานที่บ จำนวน ๓ ตู้	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๗,๑๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ลิ่มซีก จำนวน ๘ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๖๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๔	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ลำโพง ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๑,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำไตรมาสที่ ๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี อำเภอทับปุด จังหัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๒๕	จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา เครื่องช่วยสอน จำนวน ๔ ชุด	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๓,๘๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๖	จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๗	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๖,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน ๔ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๙	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ ตัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๙๙,๗๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก บ้าน รตอ.อุเทนถึงบ้านนางเบญญา หมู่ ๘	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๑๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอทับปุด จังหวัดปราจีนบุรี
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประเภทวัสดุ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางไปบ้านเนินหอม หมู่ ๑๒ (ต่อเนื่อง)	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก ถนนสุวรรณศรถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๘๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากตู้น้ำแม่ประหารรัฐถึง โรงเรียนแม่เขวนสีเหลือง หมู่ ๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๘๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้าน นายพล หิตเมียงสงค์ ถึงบ้านนางอำพร สุรินทร์ หมู่ ๑๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๑๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้าน นายสิน ห้อยยา หมู่ที่ ๑๖ ไปถึงหมู่ที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๗	โครงการขยายให้รถทางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๑ เมตร จากถนนสุวรรณ ศรถึงแยกวัดโนนสะอาด หมู่ ๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ

แบบรายงานการออกการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๓๘	โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ ๘ เพื่อ จัดรถบริเวณหน้าโรงเรียนนทรวิ ทยาคม	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๒๑,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนคนคอนกรีต เส้นข้างบริษัทพิทักษ์กิจ หมู่ ๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	โครงการขยายไหล่ทางถนนคูกรัง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐ (ข้างละ๑เมตร)	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐๔,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ ๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (แบบไร้สาย)ภายในหมู่บ้าน หมู่๑๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๒๘,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (แบบไร้สาย)ภายในหมู่บ้าน หมู่๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๙๘,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคมและก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ ๑๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

/หน้าที ๘...

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประเภทที่ ๑)
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนพทร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๔๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม ท้องไม่เยี่ยง หมู่ ๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๙๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน ถนนฝั่งคุ้มบ้านโคกสว่างและฝั่งคุ้มบ้าน เนินป่าเข้าถึงหน้าวัด หมู่ ๗	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๘,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว หมู่ ๙ จำนวน ๑๔ ต้น	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔๘	โครงการวางท่อ HDPE ขนาด ๓ นิ้ว (๙๐ มม.) หมู่ ๑๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔๙	โครงการขุดลอกสระน้ำภายใน หมู่บ้าน (สระใหม่) หมู่ ๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๕๐	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตทับหน้าถนนเดิม (ต่อเนื่อง) จากบ้านมายสังเวียน พิมพ์ประสิทธิ์ ถึงหน้าโรงเรียนเหล็ก หมู่ ๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-	-	ยังไม่ตัดดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำไตรมาสที่ ๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอทับปดบุรี จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ/จำนวน(หน่วย)	แหล่งเงิน	งบประมาณ ตั้ง ไว้ (บาท)	วิธีจัดหาพัสดุ	ผลการดำเนินการ					จำนวนเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญา (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัด (บาท)	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕			
๕๑	โครงการเสริมพัฒนาการเด็ก คอนกรีตที่หน้าถนนเดิม (ต่อเนื่อง) เส้นวัดเก่า หมู่ที่ ๑๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๑๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง						-		ยังไม่ดำเนินการ
๕๒	โครงการเสริมพัฒนาการเด็ก ที่หน้าถนนเดิมภายในหมู่บ้าน จาก ปากทางสุวรรณศร ถึงบ้านอดีตกำนัน อู่ไร่ อินทวิเศษ หมู่ ๕ อินทวิเศษ หมู่ ๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐๖,๙๐๐	เฉพาะเจาะจง						-		ยังไม่ดำเนินการ

หมายเหตุ ผลการดำเนินการ

๑. หมายถึง อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้าง
๒. หมายถึง กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
๓. หมายถึง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่สัญญาแล้ว
๔. หมายถึง ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๕. หมายถึง ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว